



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кутузовский-ДК»

Харизоменов

2023г.

АКТ

НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ И ПРОЧИСТКУ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ.

Мы нижеподписавшиеся; инженер ООО «Кутузовский-ДК» Трещев Д.А., инженер ООО «Кутузовский-ДК» Потапов Е.Ю., кровельщик ООО «Кутузовский-ДК» Рыжиков В.В. 20.09.2023г. по адресу: Ломоносовский пр-т.д.38 произвели проверку тяги в вентиляционных каналах **Анемометром AR 336**, таблица замеров:

№ п/п	№ квартиры	Сечение решетки (канала)	Показания прибора м/с	Расчет в м3/ч	Примечание
1	2	140x140	1,1	77,6	
2	3	150x150	1,2	97,2	
3	4	150x150	1,3	105,3	
4	5	160x140	1,2	96,8	
5	6	160x80	1,9	87,6	
6	8	200x130	1,0	93,6	
7	9	140x140	1,3	91,7	
8	10	140x140	1,2	84,7	
9	11	140x140	1,2	84,7	
10	12	160x160	1,0	92,2	
11	13	160x160	1,1	101,4	
12	14	140x140	1,4	98,8	
13	15	200x130	1,2	112,3	
14	16	150x140	1,3	98,3	
15	17	160x160	1,2	110,6	
16	18	160x150	1,3	112,3	
17	19	160x80	2,0	92,2	
18	20	160x80	1,9	87,6	
19	21	200x130	1,0	93,6	
20	22	160x160	1,2	110,6	
21	23	140x140	1,2	84,7	
22	24	140x140	1,2	84,7	
23	25	150x140	1,2	90,7	
24	26	160x160	1,3	119,8	
25	27	160x150	1,2	103,7	
26	28	160x140	1,3	104,8	
27	29	160x140	1,3	104,8	
28	30	160x120	1,4	96,8	
29	31	140x140	1,3	91,3	
30	32	160x160	1,1	101,4	
31	33	140x140	1,2	84,7	
32	34	140x140	1,1	77,6	

33	35	160x160	1,2	110,6	
34	36	140x140	1,3	91,3	
35	37	160x160	1,2	110,6	
36	38	160x160	1,2	110,6	
37	41	160x100	1,6	92,2	
38	42	160x130	1,2	89,9	
41	43	160x140	1,4	112,9	
42	44	160x140	1,2	96,8	
43	45	160x130	1,1	82,4	
44	46	160x140	1,2	96,8	
45	47	140x140	1,3	91,3	
46	48	160x140	1,2	96,8	
47	49	160x150	1,1	95,0	
48	50	160x140	1,1	88,7	
49	51	180x100	1,5	97,2	
50	52	160x140	1,1	88,7	
51	53	140x140	1,1	77,6	
52	54	140x140	1,2	84,7	
53	55	150x150	1,3	105,3	
54	56	150x150	1,2	97,2	
55	57	160x140	1,1	88,7	
56	58	140x160	1,2	96,8	
57	59	150x150	1,2	97,2	
58	60	160x140	1,1	88,7	
59	61	160x130	1,2	89,9	
60	62	160x140	1,4	112,9	
61	63	160x140	1,2	96,8	
62	64	160x120	1,3	89,9	
63	65	140x140	1,2	84,7	
64	66	160x140	1,2	96,8	
65	67	160x140	1,2	96,8	
66	68	160x140	1,2	96,8	
67	69	160x160	1,3	119,8	
68	70	160x140	1,1	88,7	
69	71	160x150	1,1	95,0	
70	72	160x140	1,2	96,8	
71	73	180x100	1,4	90,7	
72	74	160x130	1,2	89,9	
73	75	160x140	1,1	88,7	
74	76	140x140	1,2	84,7	
75	77	140x140	1,3	91,7	
76	78	140x140	1,2	84,7	
77	79	150x130	1,3	91,3	
78	80	150x120	1,4	90,2	
79	81	140x140	1,3	91,7	
80	82	140x130	1,3	85,2	
81	83	140x120	1,4	84,7	
82	84	140x130	1,3	85,2	
83	85	140x140	1,3	91,7	
84	86	160x140	1,2	96,8	
85	87	140x140	1,2	84,7	
86	88	150x140	1,2	90,7	
87	89	160x120	1,2	82,9	

88	90	150x110	1,4	83,2	
89	91	150x110	1,5	89,1	
90	92	140x120	1,3	78,6	
91	93	140x140	1,1	77,6	
92	94	140x140	1,2	84,7	
93	95	140x140	1,3	91,7	
94	96	150x140	1,1	83,2	
95	97	140x130	1,3	85,2	
96	98	140x120	1,3	78,6	
97	99	140x140	1,1	77,6	
98	100	140x140	1,2	84,7	
99	101	160x140	1,2	96,8	
100	102	140x140	1,2	84,7	
101	103	140x140	1,4	98,8	
102	104	140x140	1,2	84,7	
103	105	140x140	1,3	91,7	
104	106	140x140	1,2	84,7	
105	107	160x150	1,1	95,0	
106	108	160x140	1,2	96,8	
107	109	180x100	1,4	90,7	
108	110	140x140	1,3	91,7	
109	111	120x120	1,4	72,6	
110	112	140x140	1,3	91,7	
111	114	140x140	1,2	84,7	
112	115	140x140	1,2	84,7	
113	116	150x140	1,1	83,2	
114	117	140x140	1,2	84,7	
115	118	160x140	1,2	96,8	
116	119	140x120	1,2	72,6	
117	120	140x140	1,2	84,7	
118	121	140x140	1,3	91,7	
119	122	140x140	1,3	91,7	
120	123	140x140	1,2	84,7	
121	124	140x140	1,2	84,7	
122	125	140x140	1,3	91,7	
124	126	140x140	1,2	84,7	

Инженер ООО «Кутузовский-ДК»

Трещев Д.А.

Инженер ООО «Кутузовский-ДК»

Потапов Е.Ю.

Кровельщик ООО «Кутузовский-ДК»

Рыжиков В.В.